

**UEM**PREFEITURA DO CÂMPUS  
DIRETORIA DE OBRAS E PROJETOS**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

folha nº 01

Obra: **Bloco QE3 - CEAF**

Área: 843,00 m²

data  
11-nov-13

item	Discriminação	1º mês			2º mês			3º mês			4º mês			5º mês			6º mês			% item	Valores Parciais (R\$)
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	■	■	■																5,31%	28.157,70
2	INFRA-ESTRUTURA				■	■	■													5,09%	26.964,58
3	SUPERESTRUTURA							■	■	■										3,95%	20.952,89
4	COBERTURA							■	■	■	■	■	■							9,60%	50.880,74
5	ALVENARIA							■	■	■	■	■	■	■	■	■				10,75%	56.986,30
6	ESQUADRIAS/CORRIMÃOS													■	■	■				7,41%	39.255,26
7	INST. ELÉTRICAS / TELEF/ LÓGICA/SPDA										■	■	■	■	■	■	■	■	■	20,33%	107.727,22
8	INST. HIDRÁULICAS/ PREVENÇÃO INCÊNDIO										■	■	■	■	■	■				3,75%	19.901,20
9	REVESTIMENTOS													■	■	■	■	■	■	12,77%	67.683,33
10	PISOS													■	■	■	■	■	■	6,49%	34.421,20
11	FORROS													■	■	■				0,00%	0,00
12	PINTURAS													■	■	■	■	■	■	0,00%	0,00
13	VIDROS E ESPELHOS																■	■	■	3,15%	16.677,58
14	DIVISÓRIAS e BANCADAS																■	■	■	4,14%	21.926,76
15	IMPERMEABILIZAÇÕES				■	■	■	■	■	■										0,59%	3.149,40
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													■	■	■	■	■	■	3,69%	19.559,60
17	INFRA-ESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA				■	■	■													1,49%	7.918,90
18	INFRA-ESTRUTURA DE ÁGUAS PLUVIAIS				■	■	■													0,87%	4.629,20
19	INFRA-ESTRUTURA DE ÁGUA FRIA				■	■	■													0,14%	735,74
20	INFRA-ESTRUTURA DE ESGOTO							■	■	■										0,21%	1.098,40
21	INFRA-ESTRUTURA PARA TELEFONE/LÓGICA							■	■	■										0,26%	1.374,00
	DESEMBOLSO MENSAL -R\$	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100,00%	100,00%
		28.157,70	52.299,56	57.059,80	96.202,29	162.546,68	133.733,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		5,31%	9,87%	10,77%	18,15%	30,67%	25,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
<b>Subtotal ... R\$</b>																			<b>530.000,00</b>		
<b>CUB: - 628,71 R\$/m²</b>																					
<b>VALOR TOTAL...R\$ 530.000,00</b>																			<b>100,00%</b>		